設置事業所 ： ㈱クラレ　岡山事業所

廃棄物処理施設の名称 ： 廃油焼却炉
廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃油）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値	955	※1											炉内温(1)TIR S-13
		最低値	808												
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦210	連続測定 最高値	196												排ガス温度(4)
		最低値	141												TIR S-12
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値	18												バグ出配管
		最低値	0												

※1. 計画外の設備修繕のため運転実績がありませんでした。

２）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去		5											

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目			基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
					1/29												
					※2												
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m^3)	排ガス	≦5	1回/年以上	2.9E-06												排ガス煙道
	(ng-TEQ/g)	ﾊﾞｸﾞ灰	≦3		0												バグフィルター灰
	(ng-TEQ/g)	焼却室灰	≦3		0.0042												焼却室内灰
ばい煙濃度	ばいじん	(g/Nm^3)	≦0.15	1回/6ヶ月以上	0.016												排ガス煙道
	硫黄酸化物	(K値)	≦6	1回/6ヶ月以上	<0.05												排ガス煙道
	窒素酸化物	(ppm)	≦250	1回/6ヶ月以上	40												排ガス煙道
	塩化水素	(mg/Nm^3)	≦700	1回/6ヶ月以上	<0.7												排ガス煙道

※2. 結果が得られた日：3/4（ばい煙濃度）、3/10（ダイオキシン濃度）

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	52	0											52

設置事業所 ： ㈱クラレ　新潟事業所

廃棄物処理施設の名称 ： ＭＬＦ
廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃プラスチック類）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画				維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値）												測定位置
項目		基準値	測定頻度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
燃焼室中の燃焼ガス温度	(℃)	800≦	連続測定 最高値	1,113	1,090											炉内
			連続測定 最低値	1,039	1,020											
集塵器に流入する燃焼ガス温度	(℃)	≦200	連続測定 最高値	62	63											集塵機入口
			連続測定 最低値	57	57											
排ガス中CO濃度	(ppm)	≦100	連続測定 最高値	0	0											集塵機出口
			連続測定 最低値	0	0											

２）設備にたい積したばいじんの管理	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去													

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画				維持管理の状況（測定結果）												採取位置
				排ガス採取年月日（上段）　結果が得られた年月日（下段）												
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
項目		基準値	測定頻度		2/21											
					2/28											
ダイオキシン濃度	(ng-TEQ/m^3)	≦10	1回/年以上													集塵機出口
ばいじん濃度 ばいじん	(g/Nm^3)	≦0.25	1回/6ヶ月以上													集塵機出口
ばいじん濃度 硫黄酸化物	(K値)	≦11.7	1回/2ヶ月以上		<0.2											集塵機出口
ばいじん濃度 窒素酸化物	(ppm)	≦700	1回/6ヶ月以上		24											集塵機出口
ばいじん濃度 塩化水素	(mg/Nm^3)	≦80	1回/6ヶ月以上		2.8											集塵機出口

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton）												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃プラスチックス類（廃液A）	530	368											898
廃油（廃液B）	11	9											20
廃プラスチックス類（廃液C）	19	8											27

設置事業所 ： ㈱クラレ　鹿島事業所

廃棄物処理施設の名称 ： 廃液焼却炉（Ｋ－４）
廃棄物処理施設（廃棄物の種類） ： 産業廃棄物焼却炉（廃油）

１．産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び状況

１）処理施設に関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（定常運転時の最高値/最低値） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	測定位置
燃焼室中の燃焼ガス温度 (℃)	800≦	連続測定 最高値	975	957											燃焼炉出口
		最低値	846	818											
集塵器に流入する燃焼ガス温度 (℃)	≦200	連続測定 最高値	84	83											集塵器入口
		最低値	82	79											
排ガス中CO濃度 (ppm)	≦100	連続測定 最高値	1	1											排ｶﾞｽ煙道入口
		最低値	0	0											

２）設備にたい積したばいじんの管理

	維持管理の状況（たい積したばいじんの除去を行った年月日） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去												

３）煙突から排出される排ガスに関する維持管理計画

項目	基準値	測定頻度	維持管理の状況（測定結果） 排ガス採取年月日（上段） 結果が得られた年月日（下段） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	採取位置
ダイオキシン濃度 (ng-TEQ/m^3)	≦10	1回/年以上													排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度 ばいじん (g/Nm^3)	≦0.25（法規制値） ≦0.10（届出値）※1	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道
ばい煙濃度 硫黄酸化物 (燃料中wt%)	≦0.02	1回/1ヶ月以上	1/9 2/6	2/6 3/3											燃料硫黄分
			<0.01	<0.01											
ばい煙濃度 窒素酸化物 (ppm)	≦250	1回/2ヶ月以上	1/30 2/6												排ｶﾞｽ煙道
			<24												
ばい煙濃度 塩化水素 (mg/Nm^3)	≦700	1回/6ヶ月以上													排ｶﾞｽ煙道

２．産業廃棄物の処分状況

産業廃棄物の種類	処分量（ton） 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	Total
廃油	995	904											1,899